ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДИТЕЉ НС" Д.О.О. НОВИ САД
РУМЕНАЧКИ ПУТ бр. 2
Тел.: 00381 (21) 6311-366 факс: 6317-647
www.graditelj-ns.co.rs E-mail: office@graditelj-ns.co.rs
Рачуни: 265-2010310006200-82 RAIFFEISEN МБ: 08582165
340-11005335-09 ERSTE ПИБ: 100398338
165-7010554858-19 ADIKO BANK Шифра дел. 4221
160-927418-73 INTESA

KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/240010677
Dana 26-12-2024.
Novi Sad

Број: _____

Датум: _____

Место промета добара и услуга: Subotica
Место и датум издавања ситуације: Novi Sad, 24.12.2024.god.

IZVOĐAČ
GP GRADITELJ NS DOO NOVI SAD
Rumenački put br. 2, 21000 Novi Sad
PIB: 100398338
Matični broj: 08582165
br. ugovora: 100/1 od 25.01.2024.god.
Aneks 1: 144-100/1-24/1 od 31.01.2024.god.

NARUČILAC
KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD
Novosadski put br. 128, 21000 Novi Sad
PIB: 103726184
Matični broj: 20009233
br. ugovora: 01/240002636 od 23.01.2024.god.
Aneks 1: 01/240003153 od 31.01.2024.god.

ID 24-002

OKONČANA SITUACIJA

Radovi na obezbeđenju temeljne jame CFA šipovima Ø600 za potrebe izgradnje dela pothodnika na železničkoj stanici u Subotici i zaštita građevinske jame Larssen talpama za potrebe izgradnje pothodnika u stanici Subotica na km 176+610,91

		EVRA		DINARA	
1-1.	**UGOVORENA VREDNOST (bez PDV-a) - OSNOVNI UGOVOR**		**27.734,80 €**		
1-2.	**UGOVORENA VREDNOST (bez PDV-a) - ANEKS br.1**				**6.536.256,00 Din.**
		osnovica	pdv	osnovica	pdv
2	UKUPNA VREDNOST IZVEDENIH RADOVA	26.987,77 €	- €	- Din.	- Din.
3	OBRAČUNATO PO PRETHODNIM SITUACIJAMA	26.987,77 €	- €	- Din.	- Din.
4	**UKUPNO BEZ PDV PO OVOJ SITUACIJI**				
4.1.	UKUPNO BEZ PDV PO OVOJ SITUACIJI - osnovni ugovor		- €		**- Din.**
4.2.	UKUPNO BEZ PDV PO OVOJ SITUACIJI - aneks br.1				**- Din.**
4	**UKUPNO BEZ PDV PO OVOJ SITUACIJI**				**0,00 Din.**
5	**OBRAČUN POREZA**	osnovica	pdv	osnovica	pdv
5.1-1	RADOVI NA KOJE SE NE OBRAČUNAVA PDV - osnovni ugovor	- €	- €	- Din.	
5.2-1	RADOVI NA KOJE SE OBRAČUNAVA PDV - osnovni ugovor	- €	- €	- Din.	- Din.
5.1.	**UKUPNO SA PDV PO OVOJ SITUACIJI - osnovni ugovor:**		- €		**- Din.**
5.1-2	RADOVI NA KOJE SE NE OBRAČUNAVA PDV - aneks br.1			- Din.	- Din.
5.2-2	RADOVI NA KOJE SE OBRAČUNAVA PDV - aneks br.1			- Din.	- Din.
5.2.	**UKUPNO SA PDV PO OVOJ SITUACIJI - aneks br.1:**				**- Din.**
5	**UKUPNO SA PDV PO OVOJ SITUACIJI:**				**0,00 Din.**
6	UPLAĆEN AVANS bez PDV-a:		- €		- Din.
7	OBRAČUN AVANSA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA bez PDV-a:		- €		- Din.
8	OBRAČUN AVANSA PO OVOJ SITUACIJI:		- €		- Din.
	NEISKORIŠĆEN AVANS:		- €		- Din.
9	**UKUPNO AVANSNA SITUACIJA bez PDV-a:**		**- €**		**0,00 Din.**
10	**UKUPNO ZA ISPLATU PO OVOJ SITUACIJI:**				
10-1.	UKUPNO ZA ISPLATU PO OVOJ SITUACIJI - osnovni ugovor:		- €		**- Din.**
10-1.	UKUPNO ZA ISPLATU PO OVOJ SITUACIJ - aneks br.1:				**- Din.**
10	**UKUPNO ZA ISPLATU PO OVOJ SITUACIJI:**				**0,00 Din.**

Srednji kurs na dan obračuna 24.12.2024.god. 1€= 117,0266 din

Slovima: nuladinara i 00/100

Napomene:

1 Plaćanje u dinarima po srednjem kursu NBS na dan prometa u skladu sa čl.2 i čl.3 Ugovora u roku od 45 dana

2 Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu zakona o PDV-u.

Izvođač - Podizvođač

Odgovorni izvođač radova

Naručilac - Izvođač

Nadzorni organ

Datum overe: 24.12.2024

Broj ponude: 01/255
Datum: 12.12.2023. godine

Radovi na obezbeđenju temeljne jame CFA šipovima Ø600 za potrebe izgradnje dela pothodnika na železničkoj stanici u Subotici

Br.poz.	Opis pozicije	Jed. mere	Ugovorena količina	Izvedena količina	Jed.cena	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV-om
1.	Izrada tehničkog rešenja obezbeđenja iskopa	pauš.	1,00	1,00	2.500,00 €	2.500,00 €		2.500,00 €
2.	Transportni troškovi, montaža i demontaža opreme.	pauš.	1,00	1,00	4.500,00 €	4.500,00 €		4.500,00 €
3.	Nabavka, transport i ugradnja tucanika za izradu radnog platoa. Debljina sloja tucanika d=30cm. Obračun po m³	m³			Obaveza Investitora			
4.	Bušenje CFA šipova							
	bušenje šipova Ø600 dužine 6 m 26 kom x 6 m/kom=	m	156,00	132,00	25,00 €	3.300,00 €		3.300,00 €
	bušenje šipova Ø600 dužine 12 m 38 kom x 12 m/kom=	m	456,00	480,00	25,00 €	12.000,00 €		12.000,00 €
	rad bagera na uklanjanju i utovaru materijala u kamion	m			Obaveza Investitora			
	odvoz materijala od bušenja šipova	m			Obaveza Investitora			
4.	Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 (minimalna količina cementa 400kg) u CFA šipove Ø600. Obračun po m³ utrošenog betona (procena utroška betona 35% više od stvarnog prečnika)							
	nabavka i transport betona na gradilište	m³	233,48		Obaveza Investitora			
	angažovanje pumpe za beton sve vreme rada	m³	233,48		Obaveza Investitora			
	ugradnja betona mašinom za bušenje šipova	m³	233,48	233,48	10,00 €	2.334,80 €		2.334,80 €
5.	Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 u naglavne grede iznad šipova dimenzija poprečnog preseka 40x80cm. Cenom obuhvatiti i potrebnu oplatu. Obračun po m³ utrošenog betona	m³	15,50		Obaveza Investitora			
6.	Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 u zidove / zavese debljine 20cm na delu gde se zaštita izvodi uz novoprojektovanu konstrukciju. Cenom obuhvatiti i potrebnu oplatu. Obračun po m³ utrošenog betona	m³	8,35		Obaveza Investitora			
7.	Nabavka, transport i ugradnja armature u AB šipove. Obračun po kg							
	nabavka i isporuka armature na gradilište	kg	31.000,00		Obaveza Investitora			
	ugradnja armaturnog koša u CFA šipove. Obaveza Investitora je da prilikom izrade CFA šipova obezbedi bager guseničar od cca 22t	kg	31.000,00	23.529,67	0,10 €	2.352,97 €		2.352,97 €
8.	Nabavka, transport i ugradnja armature u AB naglavne grede dimenzija poprečnog preseka 40x80. Procenjena količina armature je cca 120,0 kg/m³. Obračun po kg	kg	1.860,00		Obaveza Investitora			
9.	Nabavka, transport i ugradnja armature u AB zidove / zavese između šipova debljine 20cm na delu gde se zaštita izvodi uz novoprojektovanu konstrukciju. Obračun po kg	kg	709,75		Obaveza Investitora			
10.	Transport, montaža, demontaža i povrat čelične konstrukcije za razupiranje celokupne zaštite konstrukcije. Obračun po kg	kg	7.200,00		Obaveza Investitora			
						26.987,77 €	**0,00 €**	**26.987,77 €**

Broj ponude: 01/235-1
Datum: 08.11.2023. godine

Zaštita građevinske jame Larssen talpama za potrebe izgradnje pothodnika u stanici Subotiva na km 176+610,91 (pruga Novi Sad-Subotica-Kelebija)

Br.poz.	Opis pozicije	Jed. mere	Ugovorena količina	Izvedena količina	Jed.cena	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV-om
1.	Transportni troškovi bagera, makare i Larssen talpi							
	prevoz Larssen talpi	pauš.	1,00		236.000,00 din.	0,00 din.		0,00 din.
	prevoz bagera i makare	pauš.	1,00		47.200,00 din.	0,00 din.		0,00 din.
2.	Pobijanje i vađenje Larssen talpi dužine 6m, 8m i 10m. Prilikom obračuna po pobijanju talpi obračunati 60%, a ostalih 40% nakon vađenja talpi. Talpe obezbeđuje Izvođač, a najam je u skladu sa napomenom datom ispod. Obračun po m²	m²	662,40		9.440,00 din.	0,00 din.		0,00 din.
						0,00 din.	**0,00 din.**	**0,00 din.**

NAPOMENE:
Date jedinične cene su u dinarima bez PDV-a
Investitor je u obavezi da izvrši prediskop adekvatne dubine kako bi Larssen talpe imale dovoljnu nosivost pri punom uklještenju.
Investitor je u obavezi da obezbedi adekvatan gradilišni priključak struje i vode.
Obeležavanje građevinske jame tj. Pravce pobijanja Larssen talpi je obaveza Investitora.
Čuvarska služba na gradilištu je obaveza Investitora.
Zadržavanje talpi duže od 120 dana od dana primopredaje građevinske jame Investitoru se zaračunava renta od 945,00 din/m² talpe na mesečnom nivou.

REKAPITULACIJA

						Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV-om
I	**Radovi na obezbeđenju temeljne jame CFA šipovima Ø600**					**26.987,77 €**	**0,00 €**	**26.987,77 €**
II	**Zaštita građevinske jame Larssen talpama**					**0,00 din.**	**0,00 din.**	**0,00 din.**

Izvođač - Podizvođač

Odgovorni izvođač radova

Naručilac - Izvođač

Nadzorni organ